

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể
03 công trình ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định
giao A số 1094/QĐ-EVNNPC ngày 30/5/2025**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 1094/QĐ-EVNNPC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

*Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;
Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 03 công trình ĐTXD năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 1094/QĐ-EVNNPC ngày 30/5/2025 với nội dung sau:

1. Mục đích đầu tư

1.1. Tên công trình:

Công trình: Đa chia, đa nối (MDMC) trên lưới điện trung áp các lộ đường dây khu vực huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2025.

Công trình: Đa chia, đa nối (MDMC) trên lưới điện trung áp các lộ đường dây khu vực Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2025.

Công trình: Nâng cao chất lượng tín hiệu Scada cho các mạch vòng chạy ứng dụng tự động hóa DAS/DMS, tỉnh Điện Biên năm 2025.

1.2. Mục đích đầu tư các công trình

- Đảm bảo tính ổn định, liên tục cấp điện, đảm bảo có nhiều nguồn điện đến cấp điện cho khu vực phụ tải, nâng cao các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực.

- Đảm bảo tính tối ưu về kết cấu lưới điện, linh hoạt trong vận hành, giảm tối đa thời gian gián đoạn ngừng cấp điện do sự cố lưới.

- củng cố hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực,

phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh, các dự án đang chuẩn bị triển khai trên địa bàn trong hiện tại và trong tương lai.

- Cấp điện an toàn với chất lượng đạt quy trình quy phạm hiện hành. Đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

- Nâng cao chất lượng tín hiệu Scada, đảm bảo kết nối ổn định, đáp ứng các tiêu chí tự động hoá lưới điện

- Nâng cao hiệu quả vận hành các mạch vòng tự động hoá DMS/DAS, đảm bảo vận hành tin cậy, tối ưu.

2. Các mốc tiến độ thi công chính

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 20/6/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (Tự thực hiện): Đến ngày 12/7/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 31/8/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 25/9/2025;

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT, dự toán giá các gói thầu: 07/10/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu: Đến ngày 06/11/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 16/12/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 26/12/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Khánh