

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể
05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo
Quyết định giao A số 2794/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 2794/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập.

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 05 công trình ĐTXD bổ sung năm 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 2794/QĐ-EVNNPC ngày 08/12/2025 với nội dung sau:

1. Mục đích đầu tư

1.1. Tên công trình:

Công trình: Xây dựng mạch vòng kết nối lộ 477 E21.2 - 475 E21.2 Điện Biên theo phương thức đa nối.

Công trình: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Gia Chứ - NR TBA Phù Ma lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối.

Công trình: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Ngã Ba - NR TBA Huổi Lún lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối.

Công trình: Xây dựng đường dây liên lạc NR TBA Vang Hồ - NR TBA Huổi Lún lộ đường dây 371E21.7 theo phương án đa nối.

Công trình: Cải tạo, kết nối các tủ RMU trên lưới điện 22kV thuộc TBA 110kV E21.2 Điện Biên về TTĐKX PC Điện Biên

1.2. Mục đích đầu tư các công trình

- Xây dựng các mạch vòng giữa các đường dây trung thế, đảm bảo tiêu chí N-1 cho lưới điện và vận hành lưới điện theo phương thức đa chia đa nối (MDMC).

- Cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải góp phần phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.
- Là nền tảng cho việc thiết lập kết nối các mạch vòng thông minh. Nâng cao năng lực cung cấp điện, giảm nguy cơ mất điện khi cực cố, ổn định lưới điện. Đặc biệt trong mùa mưa lũ, tình hình sự cố cao, ảnh hưởng của thiên tai làm gián đoạn cấp điện.
- Kết nối và giám sát, điều khiển các RMU trên lưới điện khu vực Phường Điện Biên Phủ về TTĐK xa, phục vụ xác định điểm sự cố, khôi phục lưới, giảm thời gian thao tác, phân đoạn sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

2. Các mốc tiến độ thi công chính

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 29/12/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (Tự thực hiện): Đến ngày 20/01/2026;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 11/03/2026;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 02/4/2026;

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT, dự toán giá các gói thầu: 12/4/2026;

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT) các gói thầu: Đến ngày 12/5/2026;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 21/6/2026;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 01/7/2026;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Khánh